



(仮称) かしわら認定こども園ニュース 第4号 こども政策課 2019.12.23



このニュースでは、(仮称) かしわら認定こども園について随時お知らせしていきます。

＊ ＊ ＊ ＊ 1 2 月 の 進 捗 状 況 ＊ ＊ ＊ ＊
12月の工事の様子です。ガス切替、ガス外管・内管工事、ガス新設管理・既設管撤去、地盤改良工事がされました。

12/2



12/5



12/13



12/20



＊ ＊ ＊ ＊ 1 月 の 月 間 工 程 表 ＊ ＊ ＊ ＊
月間工程表は以下のとおりです。作業進捗によって変更の可能性があります。
作業時間：8:30～18:00
年末は12/27(金)まで。年始は1/6(月)から工事が始まります。

1月初旬	地盤改良工事	電気設備準備工事 機械設備準備工事 騒音工事
	重機搬入	
1月中旬	土・地業工事	
1月下旬	土・地業工事	
	鉄骨工事	
	足場組立	
	基礎・地中梁配筋	

＊ ＊ ＊ 柏原保育所周辺道路について ＊ ＊ ＊
工事関係車両の通行により交通量が増えることが予想されます。横断歩道を渡って横断ください。また、歩道の通行にはご注意ください。
公立保育所への送迎は原則、自転車や徒歩でお願いしていますが、自動車でもらわれて路上に駐車をされる方がいらっしゃいます。やむを得ず自動車で送迎される場合は、近隣コインパーキングをご利用ください。
ご理解とご協力をお願いいたします。



←QRコードから(仮称) かしわら認定こども園に関する情報をご確認いただけます。

<http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2017112400015/>

お問い合わせ

柏原市役所 健康福祉部 こども政策課

TEL : 072-943-4811 FAX : 072-973-3782

E mail : kodomoseisaku@city.kashiwara.lg.jp