

柏原市新庁舎建設通信 VOL.1  
(令和元年12月27日現在)

問い合わせ先  
柏原市役所 総務部庁舎整備室  
TEL:072-920-7175  
E-Mail: choshaseibi@city.kashiwara.lg.jp

■工事全景写真■



12/1時点



12/26時点

■12月の工事進捗報告■

令和元年12月5日より杭工事に着手し、杭の打設は12月28日までに完了しました。



①材料の搬入

搬入された杭は杭径・杭長等の仕様を確認します。



②支持層の確認状況

杭先端の周囲の土を採取し、事前に行ったボーリング調査のサンプル資料と比較し、支持層を確認します。



③杭接続部確認

下杭と中杭を接続しています。  
ボルトにマーキングをした後、締め付け作業を行い  
確実に接合されているか確認します。



④杭建て込み

杭を所定の位置に垂直に建て込みます。  
建て込み後、杭頭の高さを確認します。